

平成 18 年 10 月 25 日

千葉市長 鶴岡啓一 殿

東京都中央区日本橋堀留町 1 丁目 10 番 15 号

J F E 建材株式会社

取締役社長 谷 一 浩

千葉市中央区川崎町 1 番地

東日本製鉄所 千葉地区

J F E スチール株式会社

専務執行役員
東日本製鉄所長 今 村 晴 幸

JFE スチール(株)東日本製鉄所岸壁（Oバース）における

管理土の積替えの完了報告について

拝 啓

時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、積替え計画書(平成 16 年 8 月 6 日受付)及び変更計画書(平成 17 年 8 月 30 日受付)に基づき、平成 16 年 9 月より JFE 建材(株)旧習志野工場の土壌浄化工事において発生した管理土を、セメント原料として船舶を用いて搬出を行ってまいりました。

搬出に際しては、JFE スチール株式会社東日本製鉄所岸壁（Oバース）での積替えを行っておりましたが、平成 18 年 6 月 12 日の搬出をもって積替えが完了いたしました。

以下の通り、管理土積替え作業の完了を御報告申し上げます。

敬 具

積 替 え 実 績 の 概 要

取扱品目	JFE 建材(株)旧習志野工場の土壌浄化工事に伴い発生する土砂であり、特定有害物質であるふっ素及びほう素が環境基準値を超過した土砂（以下 管理土）
取扱品目詳細	管理土の内訳 ふっ素(F)：約 46,000 m ³ 0.8mg/L < F ≤ 24mg/L 約 12,000 m ³ 24mg/L < F ≤ 89mg/L (第二溶出量基準以上) ほう素(B)：約 85,000 m ³ 1.0mg/L < B ≤ 30mg/L 約 11,000 m ³ 30mg/L < B ≤ 355mg/L (第二溶出量基準以上) ※ 溶出量基準値 F ≤ 0.8mg/L , B ≤ 1.0mg/L 第二溶出量基準値 F ≤ 24mg/L , B ≤ 30mg/L
取扱内容	管理土の積替え
搬出先	・太平洋セメント(株)の各セメント工場（セメント原料として再利用） ①上磯工場(北海道)・②大船渡工場(岩手県)・③土佐工場（高知県） ④津久見工場(大分県)・⑤佐伯工場(大分県) ・(株)デイ・シイ 川崎工場（神奈川県）
取扱実績数量	153,919 m ³
一時仮置き量	1,500 m ³ ～2,000 m ³
事業期間	平成 16 年 8 月 1 日～平成 18 年 6 月 12 日
工事概要	・ダンプトラックにて管理土を岸壁まで運搬し、一時仮置、積替えて船舶にてセメント工場へ搬出した。 ・ダンプトラック受入台数：50 台/日(実働平均) 総ダンプ台数 18,820 台 ・船舶（499t クラス～699t クラス）：約 2 隻/週 総船舶数 157 隻
添付資料	・管理土搬出実績集計表（添付—1） ・管理土搬出実績グラフ（添付—2） ・雨水ピット排水作業・管理記録（添付—3） ・積替施設清掃完了写真（添付—4）